

**Raahen kaupunki**

Rakennetun ympäristön lautakunta  
PL 62  
92101 Raahen  
kirjaamo@raahe.fi

**Päätös, johon haetaan oikaisua**

Mikonkarin laiturit, hankinnan peruuttaminen / Jakeva Consulting Oy  
530/10.03.01/2026

**Miten päätös halutaan oikaistavaksi**

Jakeva Consulting Oy toimittaa Mikonkarin laiturit.  
Uudeksi toimitusajankohdaksi sovitaan veneilykauden päätyttyä loppuvuosi 2026

**Millä perusteella oikaisua vaaditaan**

Esa Ukura tilaa laiturin 23.3.2026 sähköpostitse. Urakasta ei ole allekirjoitettu erillistä urakkasopimusta, jossa ehdoista sovittaisiin tarkemmin.

19.4.2026 Jarkko Laakso toimittaa kohteeseen lupahakemuskuvat suunnitelmiseen.

Urakkaan kohdistuneet työt voidaan katsoa tällöin alkaneeksi.

24.6.2026 Jarkko Laakso toimittaa laatutodistukset Ari-Matti Ehrolalle. Laatutodistuksista voidaan todeta, että materiaalihankinnat kohteeseen on tehty ja työt ovat olleet käynnissä. Jakeva Consulting Oy on tehnyt kymmenientuhansieneurojen hankinnat ja käyttänyt yhtiön tuotantokapasiteettia. Urakasta laiturit ja varusteet valmistetaan tehtaalla, josta ne kuljetetaan raskaalla kalustolla kohteeseen. Kohteessa ei tapahdu rakentamista / tuotantoa, vaan valmiit elementit liitetään toisiinsa, ankkuroidaan ja varustellaan. Noin 6–8 viikon työstä arviolta alle viikko tapahtuu itse kohteessa. Laitureiden ja varusteiden toimitukselle ja asennukselle oli varattu rahat ja asennus kalusto henkilöineen. Pääskysten pesinnän vuoksi kaupungin puolesta esitettiin jopa syksylle urakan siirtoa. Sovittu asennusaikataulu kuitenkin peruttiin kaupungin toivomuksesta. Hetkeä myöhemmin toimitusta toivottiin uudestaan keväälle 2026. Tuona aikana Jakeva Consulting Oy oli sopinut asennuskalenterin uudestaan ja siirtynyt seuraaviin urakoihin. Arvion mukaan Mikonkarin laitureiden toimitus ja asennus olisi tullut tapahtumaan piankin lähitulevaisuudessa. Jakeva Consulting Oy:lle kuitenkin tuli ennalta arvaamaton este, sillä edeltävä urakka osoittautui tiedossa olevaa haasteellisemmaksi ja täten kesken jäänyt urakka venyi ja sitä ei ollut mahdollista jättää kesken ja siirtää seuraaviin urakoihin.

Se että Mikonkarin laitureiden toimitus on viivästynyt ei ole ollut tahallista.

Jakeva Consulting Oy on osoittanut mm toimitetuilla suunnitelmilla ja laatutodistuksilla työt aloitetuksi ja valmiuden sekä sitoutumisen toteuttaa urakka.

Toivomme, että voimme toteuttaa urakan loppuun ja toimittaa hankitut materiaalit ja tuotetut tuotteet. Uudeksi toimitusajaksi ehdotamme veneilykauden päätyttyä olevaa ajankohtaa.

  
Jakeva Consulting Oy

